

अनुसूची - ४
निर्देशिकाको दफा १० को खण्ड "ख" संग सम्बन्धित

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
नगर कार्यपालिकाको
घर्ना
सुम्नको प्रस्ता
स्थापित : २०७३

१. आ.व. : ०७७/०७८
२. बजेट उपशीर्षक :
३. मन्त्रालय :संघिय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालय
४. कार्यक्रमको नाम : तराई मधेस सफ्रिदी कार्यक्रम
५. स्थानीय तह : मधुवन नगरपालिका
६. आयोजना प्रमुखको नाम :
७. श्रमादिन :

८. स्वीकृत रकम :- २६४०००००/-

९. निकास भएको रकम : २६४०००००/-

१०. प्राप्त हुन बाकि रकम :

११. आयोजना सम्झौता मिति :

१२. आयोजना सम्पन्न हुने मिति :

१३. आयोजना सम्पन्न भएको मिति :

क्र.स.	संचालित आयोजना /कार्यक्रमको नाम	श्रोत			कार्यक्रम सन्चाल प्रक्रिया			ई का ई	लक्ष्य			वार्षिक भौतिक प्रगति			वार्षिक वित्तीय खर्च		लाभान्वित समुदाय/जनसंख्या	के फि य त
		केन्द्रीय अनुदान रकम	स्थानीय तह लागत साझेदारी	कुल रकम	उ. स	ठे का	अ न्य		परिमाण	भार	ब जे ट	परिमाण	भार	प्रतिशत	रकम	प्रतिशत		
१	श्री धर्म ज्योति मा.वि भवन निर्माण मधुवन-९	३५०००००/-	५३३००९९ ४६	८८३००९९ ४६	✓			८	कोटा		८		१००	३५०००००/	१००	४०००		
२	ने.रा. मा.वि. घनौरा भवन निर्माण मधुवन -३	३००००००/-	२२४७७९६ ३७	५२४७७९६ ३७	✓			४	कोटा		४		१००	२८६९२३८/	९५.६४	३०००		
३	सुर्य आधारभूत विद्यालय रजवारा भवन निर्माण मधुवन -२	३००००००/-	२२३७५०४ ७३	५२३७५०४ ७३	✓			६	कोटा		६		१००	२९०७०४२/	९६.९	२०००		
४	श्री शिव दुर्गा मा.वि भवन निर्माण मधुवन-८	३९०००००/-	२४८०३५७ ३९	६३८०३५७ ३९	✓			४	कोटा		४		१००	३६६४९८२/	९४	५०००		
५	दलित तथा विपन्न बस्तिहरुमा आवास निर्माण मधुवन -१	३८०००००/-	२७९६८०२ ९४	६५९६८०२ ९४	✓			१०	बटा		१०		१००	३८०००००/	१००	१००		
६	धुलनचोक महुवा सडक स्तरोउन्नति मधुवन -४	३००००००/-	१३२०५०९ ४३	४३२०५०९ ४३				४६५	मि.		४६५		४०	४२०००६/	१४	४०००	अपुरो	
७	नर हुलाकी सडक देखि श्रीकैडा हुँदै ताराताल जोड्ने सडक स्तरोउन्नति (अधुरो) मधुवन-६	३००००००/-	१२८९५०७ ३६	४२८९५०७ ३६				४६४	मि.		४६४		१००	२६५१३१०/	८८.३८	६०००		
८	श्री ने.रा आ.वि. दशरथ बस्ति भवन निर्माण मधुवन - ७	३००००००/-	२२२०८१९ १८	५२२०८१९ १८	✓			४	कोटा		४		१००	२८८०६०६/	९६.०२	३०००		
९	थारुजातिका महिलाहरुको लागि ६ महिने सिलाइ कटाइ एडभान्स तालिम	२००००००/-	-	-				२०	जना		२०		२०	०	०	२०		

योद्धम शाखा प्रमुख

आर्थिक प्रमुख

कार्यालय प्रमुख